BRUHAT BANGALORE MAHANAGRA PALIKE

FORM OF PROPOSAL FOR GRANTING EXTENSION OF TIME

1	Name of Work	**Improvements and Development and widening of road from National Highway to Railway Line via Nitte Meenakshi College Road till BBMP Limits**
2	Estimate cost / Amount	Rs.1500.00 Lakhs
3	Name of Contractor	Sri. H S Yashwanth Gowda (M/s SLP Infra Engineers Pvt Ltd)
4	Amount of Contract	Rs.12,57,09,094.00
5	Agreement No	17/2021-22
6	No. and date under which the work order has been issued	17/2021-22 Dated: 25/08/2021
7	Time limit originally fixed for completion	09 Months
8	Date of application by the contractor for granting extension	20/05/2022
9	Date of receipt of application in the sub-division office	21/05/2022
10	Extension granted if any:	
	1. From	24/05/2022
	2. To	20/09/2023
11	Work carriedout by the contractor during the original period stipulated in contract	Scarifying & formation of Road, EWE for RCC Drain,
12	Work carriedout during the first period of extension	-
13	Work carriedout during and extension	Actual BOQ Quantity
14	Time now applied for	17 Months

15	Date of recommending time limit applied	
16	Whether the original application of contractor is enclosed	No
17	Balance work remaining to be done.	30%
18	Probable time required for completion of remaining work	
19	Cost of work charged establishment charge on the work after the expiry of original period	Nil
20	Whether the notice as per clause has been issued	~~No~~ Yes
21	Report of Asst Executive Engineer	Delay Due to TDR issue
22	Recommendation of Executive Engineer	

Assistant / Junior Engineer
Project Sub Division, BBMP

Asst Executive Engineer
Project Sub Division, BBMP

Executive Engineer, Project Division
Yelahanka Zone, BBMP

Cheif Engineer
Yelahanka Zone, BBMP
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Development and Widening of Road from National high way to railway line via Nitte meenakshi College Road till BBMP Limit

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -5-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1) **Development and Widening of Road from National High way to Railway Line via Nitte Meenakshi College Road till BBMP Limit** ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:**25-08-2021** ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 09 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 20-05-2022 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು 6.00 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 18.00 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಚತುಷ್ಪದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಜಾಗವನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:20-09-2023ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:20-05-2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:20-09-2023ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ

2) ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

Ramasanjeevaiah

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ

ಸ.ಅ

3) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಪ್ಯಾರಾ (1) ಮತ್ತು (2)ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20-09-2023 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

EOT ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರು (ಯೋ.ವಿ)

4)

ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ

ಪು.ಪಿ.ನೋ